Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat (s predpono)	Enota	Mejna vrednost
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/500	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/512	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/512	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/512	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/512	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	27	cfu/mL	<100
2026/512	21.01.2026 11:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	7,2	°C	ni mej
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm	<2500
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/650	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/668	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/668	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/668	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/668	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/668	27.01.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/669	27.01.2026 08:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/669	27.01.2026 08:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/669	27.01.2026 08:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/669	27.01.2026 08:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/669	27.01.2026 08:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	0,04	mg/L	<0.50
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1242	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1251	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1251	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1251	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1251	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1251	16.02.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/1249	16.02.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1249	16.02.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1249	16.02.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1249	16.02.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/1249	16.02.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,64	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm	<2500
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1760	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1777	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1777	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1777	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1777	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1777	04.03.2026 08:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej

2026/2448	30.03.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2448	30.03.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2448	30.03.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	49	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2448	30.03.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2448	30.03.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	15,1	°C	ni mej
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm	<2500
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2442	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2447	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2447	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2447	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2447	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2447	30.03.2026 09:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/3087	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3087	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3087	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3087	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3087	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm	<2500
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	0,17	NTU	ni mej
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3181	20.04.2026 08:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3088	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3088	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3088	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3088	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3088	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	0,03	mg/L	<0.50
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	16,2	°C	ni mej
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3182	20.04.2026 08:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3086	20.04.2026 09:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3086	20.04.2026 09:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3086	20.04.2026 09:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	20	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3086	20.04.2026 09:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL	<100
2026/3086	20.04.2026 09:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/3921	18.05.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3921	18.05.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3921	18.05.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	44	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3921	18.05.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/3921	18.05.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3915	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3920	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3920	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3920	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3920	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3920	18.05.2026 11:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm	<2500
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	15,1	°C	ni mej
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3913	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3919	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3919	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3919	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3919	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3919	18.05.2026 11:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	15,1	°C	ni mej
2026/4700	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4700	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4700	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4700	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4700	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4801	15.06.2026 10:20:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4699	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4699	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4699	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4699	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4699	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4800	15.06.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4698	15.06.2026 10:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4698	15.06.2026 10:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4698	15.06.2026 10:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4698	15.06.2026 10:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4698	15.06.2026 10:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	19,1	°C	ni mej
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm	<2500
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5646	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5653	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5653	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5653	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5653	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5653	20.07.2026 08:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500

2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	25,8	°C	ni mej
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5645	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5652	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5652	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5652	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5652	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5652	20.07.2026 09:50:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	25,8	°C	ni mej
2026/5654	20.07.2026 12:04:27	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5654	20.07.2026 12:04:27	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5654	20.07.2026 12:04:27	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5654	20.07.2026 12:04:27	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5654	20.07.2026 12:04:27	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm	<2500
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6363	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6378	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6378	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/6378	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6378	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL	<100
2026/6378	17.08.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm	<2500
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6362	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/6374	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6374	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6374	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6374	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6374	17.08.2026 10:30:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/6372	17.08.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6372	17.08.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6372	17.08.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/6372	17.08.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6372	17.08.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	24,7	°C	ni mej
2026/7504	22.09.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7504	22.09.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/7504	22.09.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7504	22.09.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7504	22.09.2026 10:10:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/7503	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7503	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL	0
2026/7503	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7503	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7503	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7508	22.09.2026 10:40:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/7502	22.09.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/7502	22.09.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7502	22.09.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/7502	22.09.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7502	22.09.2026 11:00:00	IV - Vodovodni sistem Iška vas	Temperatura vode	21,3	°C	ni mej